

Utskick nr: 26

2014-10-03

Hej

Senaste nytt om fiberinstallationen.

Svetsningen ser ut att ha kommit igång med lite större fart igen efter att ha gått mycket långsamt. Utlovade leveranstider har inte hållits vilket har varit föremål för en ordentlig diskussion senaste veckan. Vi håller nu inne betalningar för de senaste räkningarna tills vi ser att det blir utfört det som är avtalat.

Nu är det senaste beskedet att hela nätet ska vara färdigt sista oktober. Driftstarten blir under november med hela nätet igång senast 30 november. Vi räknar med att det blir en del problem i starten vilket tar lite tid att åtgärda.

Där inte utvändiga dosor med fibern in i huset är monterat när svetsare kommer lämnar vi, dessa får vänta till nästa år.

Till det har vi nytt besked vad gäller inteno-boxen = mediaomvandlaren
Beskedet tidigare var att den skulle vara monterad med strömmen på. Nu är senaste beskedet att strömmen ska vara bruten. Allt beroende på mätningar som ska utföras av nätet där kvaliteten på skarvningen mäts. Då får inte strömmen vara på i mediaomvandlaren.

Stäng av den så fort ni kan.

Vi återkommer med mera besked vad gäller uppsägningstider och anmälan av abonnemang.

Styrelsen
Skredsviks Fiber